

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年2月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112年2月15日（星期三）上午10時整

二、地點：本工程工務所

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 黃弘禎 梁子龍
義力營造股份有限公司	林俊宏 翁瓊華 李學博 王榮光
彰化縣政府政風處	傅志庭
彰化縣政府工務處	黃彥茂

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年2月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年2月15日（星期三）上午10時整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
記錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 請依本次會議討論內容(如附件)辦理，並請監造單位控管相關應辦作業時程。
 2. 有關承攬廠商所提請求協助事項部份，說明如下：
 - (1)管線遷移部份：請將管線分類編製總表(內含位置、數量、遷移時程等)，如台電電桿、自來水、灌溉溝排等，以利後續召開協調會議及控管時程。
 - (2)河川使用許可部份：本工程範圍內河川公地使用申請經本府110年7月2日府水管字第1100226500號書函同意在案，請監造單位協助將河川公地使用許可申請書(含報告)送承攬廠商參酌。
 - (3)水保用地開工部份：請儘速提送相關資料予本府函

轉主管機關申請。

(4)協助安排高速公路及台鐵兩側管線會勘部份：請監
造單位整理相關圖資予本府辦理會勘。

3. 另請監造單位確認前所申請之河川公地使用許可，是否有一併納入假設工程作業，以免影響整體工進。
4. 本工程列為本縣重大公共工程建設，於施工期間務必完善敦親睦鄰、施工品質及安全衛生等作業，確實控管施工進度，以獲得金質、金安獎為目標，如期如質完工。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程 112 年 2 月施工月會
業務單位說明資料

一、工程部份

1. 於進場施工二、三週前，務必於施工週邊張貼公告，並向沿線居民說明溝通。
2. 水保開工、鄰房鑑定等，請於正式進場前完成。
3. 正式進場施工後，提送雙週或三週工程預定進度報告，以利控管工進。
4. 施工期間務必完善相關交通維持、安全衛生及環境保護作業。
5. 生態檢核部份，於正式施工前務必先行辦理一組監測調查作業。
6. 工區沿線結構物、管線及障礙物皆已清查，惟請分類編製總表，如台電電桿、自來水、灌溉溝排等，以利後續召開協調會議。
7. 相關物料、機具或既有交通附屬設施等存放、堆置或停放場所，請先預為規劃。
8. 近期有媽祖遶境等民俗活動舉行，因人潮眾多，請先行考量本工程相關機具人員進出動線，避免造成行人或車輛意外事故。

二、資料送審部份

1. 請監造單位加速審核相關計畫書圖、材料送審資料，避免影響工進。
2. 縣道 137 線至添秀橋間(第五工區)，為即將施工區段，相關交通維持計畫請儘速提報。

三、其他事項

1. 有關土地所權人游先生(地號彰化市延平段 959、959-2 土地)前於 112.1.17 日會勘反映，其所有土地地上之土方於施工後有滑動造成道路交通安全疑慮乙案，請設計監造單位評估改善方案後提送本府憑辦。
2. 本府已陸續會同監造單位、承攬廠商就地上物拆除部分辦理會勘，相關地上物拆遷時程，請承攬廠商協助管控，避免影響工進。
3. 相關清圖及釋疑作業，請加速趕辦。
4. 有關第一區段台 19 線最早於 2023.5.11 日開始、台 1 線上游 2025.5.10 日開始、第二區段 2025.6.14 日開始，有需規劃施工構臺或棧橋等假設工程，故有需拆除彰水橋、南興橋等護欄，請先預為備妥相關施工圖，俾利後續送彰化工務段辦理審查。
5. 跨越國道 1 號高速公路、台鐵段部份，請先預為向高速公路局、台鐵局辦理托軌、交維、鋼梁吊裝等施工計畫及圖說審查，避免後續行政程序延宕工進。
6. 請就履約期間內每月、每年之估驗計價金額(包含監造費用)編製統計表。

工作進度執行報告

截至112年2月15日

核定工期	1,825日曆天	累計工期	16日	剩餘工期	1,809日	工期展延	
開工日期		112年1月31日		預定完工日期		117年1月29日	
預定進度		0.010%		實際進度		0.026%	

工程執行進度說明

月份	112年1月	112年2月	112年3月	112年4月	112年5月	112年6月
預定進度(%)	0.000%	0.010%	0.010%	0.180%	0.200%	0.500%
實際進度(%)	0.000%	0.026%				
估驗進度(%)	0.000%	0.000%				
累計預定進度(%)	0.000%	0.010%	0.020%	0.200%	0.400%	0.900%
累計實際進度(%)	0.000%	0.026%(預估)				
累計估驗進度(%)	0.000%	0.00%(預估)				
累計超前或落後(%)	0.000%	0.016%				
月份	112年7月	112年8月	112年9月	112年10月	112年11月	112年12月

本月施作項目

- ◆工程告示牌及緊急通報告示牌設置
 - 1.標頭-臨彰化市水資源回收中心。
 - 2.標尾-介壽北路108巷(建國科技大學附近)。
- ◆測量放樣
 - 1.工區控制點部設。
 - 2.工區路權線放樣。
- ◆工務所建置
 - 1.清掘除整地。
 - 2.工務所放樣。

112年3月預計施作項目

- ◆第五區段-右岸2K+827.64~K+620左岸3K+284.61~4K+081.7(137線至添秀橋)
 - 1.既有管線遷移。
 - 2.既有障礙物移除。

施工障礙及其他承商意見