

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」





112 年 11 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112 年 12 月 4 日（星期一）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長  紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	
義力營造股份有限公司	
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112年11月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112年12月4日（星期一）上午9時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 本工程目前雖微幅超前，惟已進入農田水利署停止供水期間，河道內水位已相對降低，請加速趕辦如基樁、擋土等相關工項，俾利整體工進。
 2. 本工程已施工逾11個月，施工過程中倘有因電信、電力及自來水管線或有民眾拆除地上物或其他非因廠商因素，導致影響非施工要逕之工項施工，請監造單位於契約規定內協助評估是否需修正施工進度網圖，避免失真。
 3. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
 4. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配

合辦理。

5. 有關承攬廠商所提協助事項中涉及施工困難及疑義，其中高公局用地部分，目前已函向該局申請中，請監造單位協助追蹤進度；另第五區段延平橋左岸 3K+500、3K+600 周邊區段擋土措施疑義部分，經 112 年 11 月 30 日現場勘查，原設計擋土措施雖合理可行，惟道路側既有擋土牆為老舊卵砌石型式且上方緊鄰墳墓區，如以原設計鋼軌樁施工，不可避免於施工期間將產生之震動及噪音，恐有道路側擋土牆龜裂滑落並造成無法復原之虞，請設計單位協助評估減少施工過程中擾動及噪音之擋土措施，所涉及變更設計情形，請依規報本府辦理。
6. 本府年度財務關帳將至，請加速趕辦各項估驗請款作業。
7. 有關崙美橋民眾陳情交通安全疑慮，請加派義交及設置告示牌面，以緩解該路口交通，倘有涉及數量增加部分，請依規報本府辦理變更設計。
8. 近日溫差變化較大，請注意保暖及多補充水分。
9. 本工程將爭取國家建設卓越獎-最佳規劃設計類，請設計監造單位及承攬廠商協助辦理。

會議照片

