

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 1 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 1 月 29 日（星期一）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	廖振騰、陳怡那
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆、 許 陳方亮
義力營造股份有限公司	林俊宏、許榮偉、黃世權、王章亮 黃素程、翁耀華、林登輝、劉育麟
彰化縣政府政風處	陳宏庭
彰化縣政府工務處	黃勇茂、劉盛華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 1 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113 年 1 月 29 日（星期一）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 8.139%、實際進度 8.285%、微幅超前 0.146%，請持續保持，各項工序請確實掌控進場時程及執行情形，另請承攬廠商評估增加其他工作面之可行性，以利整體工進。
 2. 本工程已執行近 1 年，原核定之監造計畫、施工計畫、品質計畫、安全衛生計畫及查驗、自主檢查表單等，請監造單位及承攬廠商重新檢視內容並精進簡化，以符合施工實際需求，達到減少紙張使用目的，提升內業行政效率。
 3. 本(113)年度農曆春節將至，請加強巡查工區範圍及替代道路之指示、指引及相關交維設施，如有破損或遺失情

情形，請立即改善，另請春節期間留守人員確實巡視工區全線並保持電話暢通，如有緊急狀況發生，應立即作適當處置並依規通報本府。

4. 有關民眾反映河道內雜草叢生，有影響環境衛生疑慮，請承攬廠商派員清除，另請設計監造單位協助評估所需數量及經費後，依規提報本府納入變更設計程序。
5. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
6. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
7. 有關承攬廠商所提施工疑義部分，截至目前尚有 31 件未回覆，請設計監造單位加速釋疑作業，倘有涉及設計變更情形，亦請儘速依規通報本府憑辦。
8. 有關第一區段鋼板樁打設位置與汙水下水道豎井衝突、RCP 排水管與 I4 擋土牆基礎衝突等 2 案協助事項，請承攬廠商提供相關資料予本府續辦後續會勘。
9. 有關第五區段左岸 3K+880~3K+940 處鋼板樁打設後邊坡有持續滑動乙案，請承攬廠商立即辦理補充地質鑽探，

並將鑽探資料、地下水位資料等回饋予設計單位評估改善方案，如有工項數量增加或有變更臨時支撐情形，請依規報府納入後續變更設計；另請承攬廠商增加本範圍監測頻率，並請現場施工人員加強巡視邊坡滑動情形，如監測結果達警戒值或現場發生緊急狀況，請立即作妥善處理並依規通報本府。

- 10.有關民眾反映假日施工噪音過大乙案，經查主要為第五區段添秀橋周邊，請承攬廠商避免於周日施作既有結構打除及打設臨時擋土支撐等工項，倘有影響工進情形，請依規提出工期展延申請。
- 11.承攬廠商所提除上開結論第7、8、9、10點外之其他需協助事項，請依本會議內討論結果辦理。

七、散會

會議照片

