

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 3 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 4 月 11 日（星期四）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉慶 洪嘉慶 謝柏宏
義力營造股份有限公司	林俊宏 孫榮偉 廖世權 黃壽源 李佳樺 林通利 張榮盛
彰化縣政府政風處	傅嘉慶
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113年3月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113年4月11日（星期四）上午9時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
 1. 目前工程預定進度 10.810%、實際進度 11.620%、進度超前 0.81%，請持續保持並確實完善施工品質及安全衛生管理作業。
 2. 第 3、4-1、6 區段預定於 113 年 6 月 1 日辦理道路封閉施工，請承攬廠商就沿線居民、工廠加強宣導說明，另道路封閉資訊儘速函送本府辦理公告作業。
 3. 有關台電、中華電信管線影響全線施工作業部分，請監造單位併同其他單位管線影響情形，統一彙整相關資料後送本府召開管線協調會議。
 4. 汛期將屆，於河道內所施作之全套管基樁、箱涵等相關結構物，請加速趕辦。

5. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
6. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
7. 有關承攬廠商所提影響施工待協助解決事項，請監造單位就急迫事項列管，並於次月月會提出辦理情形說明。
8. 本府訂於 113 年 4 月 25 日(星期四)辦理「彰化縣第 1 屆公共工程優質獎推薦說明暨第 23 屆公共工程金質獎得獎案例分享」，請監造單位、承攬廠商視業務執行情形派員參加。

會議照片

