

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

113 年 4 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：113 年 5 月 10 日（星期五）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	張勝騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	黃嘉隆 許品 陳瑞龍 張紹恩
義力營造股份有限公司	朱俊弘 廖世權 孫崇輝 王常元 邱仲嘉 李佳樺 黃吉盛 劉有麟 許有駿 周記良
彰化縣政府政風處	陳嘉庭 朱漢銘
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

## 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

### 113年4月份施工月會紀錄

- 一、 時間：113年5月10日（星期五）上午9時30分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長  
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：

本府政風處：

為因應本府大埔截水溝堤岸道路拓寬工程土地徵收作業可能引發之陳情抗爭風險，進而導致工程延宕，本處擬於113年5月23日召開「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程採購廉政平臺會議-土地徵收議題風險評估及因應作法」，由本處副處長主持，並將邀請法務部調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局、義力營造、台灣世曦及工務處代表與會，藉由跨域溝通聯繫機制，共商因應作法，以妥適疏處可能發生之民眾陳抗及破壞事件風險，提供公共工程風險預防及諮詢管道，排除外部勢力不當干預，以確保工程順利進行，如有其他疑似涉及外界不當因素介入與誤解之情形，也歡迎於當日會議上提出來，一同商討解決方案。

- 六、 會議結論：

1. 目前工程預定進度 12.01%、實際進度 13.164%、進度超前 1.154%，請持續保持並完善施工品質及安全衛生管理作業。
2. 本工程為臨水作業，又已進入汛期期間，請確實辦理相關防汛及安全衛生作業。
3. 本工程將進入熱危害及強降雨等高峰期，請適當改善勞工作業環境並適時調整警戒水位、緊急撤離方案。
4. 倘現場人員有遭遇民眾陳情或反映事件，請承攬廠商彙整並提供予本府知悉。
5. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
6. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
7. 有關承攬廠商所提影響施工待協助解決事項，有關預壘樁設計圖說、台鐵段施工疑義等部分，請設計監造單位協助辦理；另第五區段右岸路權側排水及擋土牆型式部分，考量台電、中華電信等管線單位需求，請設計單位先行提供側溝寬 70 公分之斷面圖，以供本府後續辦理管

線協調。

會議照片

