

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

112 年 12 月份施工月會會議簽到簿

一、時間：112 年 12 月 26 日（星期二）上午 9 時 30 分整

二、地點：本工程工務所

三、主持人：黃勇茂科長

紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
台灣世曦工程顧問股份有限公司	范騰騰
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 甘永 洪紹恩 蔡瑞 楊新盛
義力營造股份有限公司	林俊宏 黃素麗 劉宥麟 孫榮偉 王榮光 廖世權 劉盛華
彰化縣政府政風處	
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉盛華

# 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

## 112 年 12 月份施工月會紀錄

- 一、 時間：112 年 12 月 26 日（星期二）上午 9 時 30 分整
- 二、 地點：本工程工務所
- 三、 主席：黃勇茂科長  
紀錄：劉盛華
- 四、 出席單位及人員：如簽名單
- 五、 各單位意見：略
- 六、 會議結論：
  1. 本工程進度持續超前，請繼續保持，並完善工程範圍內交通維持極安全衛生作業。
  2. 監造單位所提歷次會議列管案件辦理情形，其中繼續列管案件請承攬廠商積極趕辦，其餘提醒事項請依監造單位建議辦理。
  3. 113 年 1 月 13 日將舉辦選舉，其禁挖期間於 113 年 1 月 7 日至 14 日止，工程施工時請注意避免挖損通訊網路等管線，如有不慎挖斷，請立即通報相關管線單位維修；另 113 年春節禁挖期間，預定為春節前 2 週至元宵節期間，施工工序及相關注意事項請先預為準備。
  4. 為因應 113 年春節返鄉及出遊人潮，請監造單位評估本工

程範圍內，包含施工車輛車型路徑、開放民眾通行路段、路口等道路破損情形，如有行車安全危險之虞，請以臨時性修復方式於春節開始前一周內完成改善。

5. 配合本府財務關帳期間，本工程估驗作業請加速辦理。
6. 有關監造單位所報提示意見及職安部分，請承攬廠商配合辦理。
7. 有關承攬廠商所提協助事項部分，後續由本府邀集高速公路局、台電等相關單位召開會議協調確認。

現場照片

